



La Gazette du Fort de la Conchée

N° 11 JUILLET 2015

BULLETIN D'INFORMATION SUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION

La Gazette du fort de la Conchée est un bulletin d'informations adressé gratuitement par mail à tous ceux qui s'intéressent à la restauration de ce prestigieux ouvrage de l'illustre Vauban .

Pour recevoir gratuitement la Gazette, il suffit d'envoyer son mail personnel à :

lesamisdufortdelaconchee@orange.fr



Cette photo aérienne, prise du sud, montre les travaux en cours autour de la poterne.

Le rempart déjà relevé à mi-hauteur va refermer l'entrée du couloir dont on aperçoit distinctement la voûte. La plateforme de la terrasse sera ainsi remise à niveau sur toute son étendue.

On remarque en rouge la grue télescopique qui facilite grandement la manutention des blocs de pierre.

Après l'escalier, la poterne va être entièrement restaurée en 2015.

En mai et juin, les travaux de restauration dans l'entrée du fort de la Conchée ont été suspendus afin de régler un contentieux sur le financement qui rappelle le est assuré par la Direction des Affaires Culturelles, le Conseil Général de Bretagne et l'ensemble des copropriétaires. Fin juin, les travaux confiés de nouveau à l'entreprise Quelin, ont pu reprendre après la remise en service du matériel de chantier et en particulier de la grue télescopique qui facilite grandement la manutention des lourds blocs de pierres.

Rappelons qu'en octobre 2014, les travaux ont été arrêtés à 3 m au dessus du seuil de la porte pour la restauration du rempart et le couloir d'accès, tandis que les 20 marches en granit du nouvel escalier étaient également mises en place. Elles ont parfaitement résisté au mauvais temps durant l'hiver et permettent désormais une liaison aisée lors des débarquements entre le haut de la passerelle métallique et l'entrée du fort.

Un transport par hélicoptère de nombreux blocs de pierres, bien taillés suivant les rele-



Pour réduire le coût de la main d'oeuvre, toutes les pierres sont transportées par hélicoptère depuis la pointe de la Varde à moins de cinq minutes de vol.

vés des plans ainsi que du sable et de la chaux dans de grands sacs, ont permis d'approvisionner le chantier pour tout l'été.

La poursuite du rehaussement du rempart extérieur, a débuté le 2 juillet et va se poursuivre jusqu'au niveau du boudin, ce gros cordon en pierre qui souligne la séparation entre la paroi inclinée du rempart et le niveau de la plateforme. Ces travaux nécessitent en arrière de la poterne, la reconstruction de la voûte du couloir, un travail délicat d'ajustement des pierres, cette voûte devant se combiner avec le puits de section carré du machicoulis qui a échappé à la destruction par les tirs d'obus. Il devait servir à protéger la grille d'entrée en déversant des pierres sur de possibles assaillants. Juste au dessus de la moulure de la porte d'entrée, une imposte avec ses feuilles d'acanthé, sculptées dans du granit, va être scellée dans le rempart juste en dessous de l'imposant blason taillé dans le granit représentant des canons, des drapeaux et des crinières d'armures bien dans le style des édifices du règne de Louis XIV. Si l'imposte est déjà prête à être scellée, toutes les allégories de l'imposant blason restent encore à sculpter. Il ne pourra être mis en place que l'an prochain avec l'échauguette. Ces différentes phases de travaux seront présentées au fil des mois par des photos que nous publierons dans les futurs numéros de la gazette.

Certains lecteurs pourront penser que ces travaux de restauration avancent bien lentement. Mais il ne faut pas ignorer qu'ils sont tous de la taille d'un immeuble d'au moins quatre étages.

ALAIN RONDEAU



Le sable et la chaux sont aussi transportés sur le fort par l'hélicoptère dans de grands sacs en plastique, la méthode la plus rapide et la moins onéreuse



Chaque pierre est taillée à terre près de Saint Malo, aux cotes indiquées par ordinateur et rassemblée par lot pour être transportée sur le fort par hélicoptère. On remarque les pierres arrondies qui vont constituer le boudin en haut du rempart.



Cette photo prise du haut de la terrasse à l'aplomb de l'entrée, montre bien les travaux en cours. En haut des marches du nouvel escalier, le couloir étroit, occupé par la plateforme d'un échafaudage, va être rehaussé jusqu'au niveau de la voûte sur laquelle va venir s'appuyer la future échauguette.